

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MEZZOMERICO

Provincia Di Novara (NO)

Progetto:

TUTELA DEL PAESAGGIO:
RIQUALIFICAZIONE STRADA VICINALE MEZZOMERICO-DIVIGNANO
CUP:J18E24000140006

Fase Progettuale: Progetto Esecutivo

numero elaborato

Titolo Elaborato:

Cronoprogramma Dei Lavori

E-08

committente

COMUNE DI MEZZOMERICO (NO)
Via Santa Maria n. 10
28040 Mezzomerico (NO)
tel (+39) 0321.976629
E-mail: info@comune.mezzomerico.no.it
PEC: info@pec.comune.mezzomerico.no.it

COMUNE DI DIVIGNANO (NO)
Via Francesco Costa n. 6
28010 Divignano (NO)
tel (+39) 0321.995375
E-mail: segreteria@comune.divignano.no.it
PEC: divignano@cert.ruparpiemonte.it

firma

.....
.....

progettista

Gallo Ing. Francesco
Via I Maggio n. 14 - 28050 Pombia (NO)
Partita Iva 01913040034
tel (+39) 3492268783
E-mail: galloingfrancesco@gmail.com
PEC: francesco.gallo5@ingpec.eu

firma

.....

scala grafica

fase progettuale

E

ind. rev.

0

data emissione: GIUGNO 2026

data aggiornamento



ALLEGATO A

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:

TUTELA DEL PAESAGGIO: RIQUALIFICAZIONE STRADA VICINALE
MEZZOMERICO-DIVIGNANO

COMMITENTE:

COMUNE DI MEZZOMERICO

INDIRIZZO CANTIERE:

VIA VERGIASCA 28040 MEZZOMERICO (NO)

*il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione*
ING. GALLO FRANCESCO

FIRMA

il Committente
COMUNE MEZZOMERICO

FIRMA

il Responsabile dei lavori
SINDACO MATTACHINI PIETRO

FIRMA

Il Direttore dei lavori
ING. GALLO FRANCESCO

FIRMA

*Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione*
ING. GALLO FRANCESCO

FIRMA.....

Revisione N° 1 - del 19/06/2026



P.S.C. TUTELA DEL PAESAGGIO: RIQUALIFICAZIONE STRADA VICINALE MEZZOMERICO-DIVIGNANO	Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE	Rev. 1 - 17/06/2026
---	---------------------------------	---------------------

Anagrafica cantiere

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere	TUTELA DEL PAESAGGIO: RIQUALIFICAZIONE STRADA VICINALE MEZZOMERICO-DIVIGNANO
Titoli Abilitativi	LAVORO PUBBLICO del

Ubicazione del cantiere

Indirizzo	VIA VERGIASCA
Città	MEZZOMERICO
Provincia	NO
Telefono / Fax	0321976629/

Committente

Ragione sociale	COMUNE DI MEZZOMERICO
Indirizzo	VIA SANTA MARIA, N. 10
Comune	MEZZOMERICO
Provincia	NO
Sede	MEZZOMERICO
Telefono	031976629
Fax	032197092
nella persona di	
Nominativo	SINDACO PIETRO MATTACHINI
Indirizzo	VIA SANTA MARIA, N.10
Città	MEZZOMERICO
Provincia	NO
Telefono / Fax	031976629 /
Partita IVA	00528790032
Codice fiscale	

Importi ed entità del cantiere

Importo lavori	51.205,08 €
Oneri della sicurezza	883,39 €
Data presunta di inizio lavori	20/07/2026
Durata presunta dei lavori (gg)	30
Data presunta fine lavori	18/08/2026
N° massimo di lavoratori giornalieri	0
Entità presunta uomini/giorno	85

P.S.C. TUTELA DEL PAESAGGIO: RIQUALIFICAZIONE STRADA VICINALE MEZZOMERICO-DIVIGNANO	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Rev. 1 - 19/06/2026
---	------------------------------	---------------------

Cronoprogramma lavori

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (**NGC**) di ogni attività, sono stati messi in relazione i **tempi** (**NGL** = Numero dei giorni lavorativi) con **i singoli importi** in funzione della *Valutazione analitica dei giorni Utili e l'incidenza della manodopera*

$$NGC = (NGL \times 365) / Gu$$

Avendo indicato con
NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGL = numero di giorni utili necessari
Gu = Giorni utili all'anno

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

$$NGL = (I \times P/100) / (C \times N \times O)$$

Dove:

- I = importo Gruppo di lavorazione
- P = percentuale incidenza manodopera
- C = costo orario della manodopera
- O = N° lavoratori previsti
- N = numero ore giornaliere
- NGL = Numero giorni lavorativi utili

I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella **ELENCO ATTIVITA' E FASI** al capitolo successivo.

2.0 Determinazione dei Giorni Utili "Gu "

Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell'anno, *i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle condizioni climatiche stimati* e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie.

I valori presi in considerazione sono :

Giorni per anno	365
Giorni di chiusura cantiere	116
Giorni utili	249

P.S.C. TUTELA DEL PAESAGGIO: RIQUALIFICAZIONE STRADA VICINALE MEZZOMERICO-DIVIGNANO	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Rev. 1 - 19/06/2026 pag. 4
---	---------------------------	-------------------------------

ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Attività	Durata	Inizio - fine	Importo	% M.O	O	C	NGL	NGC
ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE	1 g							
Montaggio recinzione e cancello di cantiere	1 g	20/07/2026 - 20/07/2026	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
Viabilità e segnaletica cantiere	1 g	20/07/2026 - 20/07/2026	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
Montaggio bagni chimici e box ufficio	1 g	20/07/2026 - 20/07/2026	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
AREE A VERDE	1 g							
Sfrondata di alberi, taglio arbusti e simili	1 g	21/07/2026 - 21/07/2026	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
STRADA COMPLETA	10 g							
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici	10 g	21/07/2026 - 30/07/2026	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	10
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali	10 g	21/07/2026 - 30/07/2026	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	10
Fondazione stradale	10 g	21/07/2026 - 30/07/2026	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	10
Fondazione in misto granulometrico stabilizzato	10 g	21/07/2026 - 30/07/2026	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	10
RIMOZIONE AREA DI CANTIERE	1 g							
Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati	1 g	31/07/2026 - 31/07/2026	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
Rimozione segnaletiche e transennamento	1 g	31/07/2026 - 31/07/2026	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	20/07/2026							27/07/2026						
			I	m	m	g	v	s	d	I	m	m	g	v	s	d
1	ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE	1														
2	Montaggio recinzione e cancello di cantiere	1														
3	Viabilita' e segnaletica cantiere	1														
4	Montaggio bagni chimici e box ufficio	1														
5	AREE A VERDE	1														
6	Sfrondataura di alberi, taglio arbusti e simili	1														
7	STRADA COMPLETA	10														
8	Sbancamento eseguito con mezzi meccanici	10														
9	Compattazione di rilevati o fondazioni stradali	10														
10	Fondazione stradale	10														
11	Fondazione in misto granulometrico stabilizzato	10														
12	RIMOZIONE AREA DI CANTIERE	1														
13	Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati	1														
14	Rimozione segnaletiche e transennamento	1														

LEGENDA ZONE

Zona unica